

(件名) **富士山静岡空港の航空灯火工事等について**

富士山静岡空港の暫定運用に向けて、11 月臨時県議会で議決いただいた補正予算に係わる追加工事等については、以下のとおり鋭意取り組んでいる。

**1 静岡空港本体関連施設整備工事（灯火設置工）**

- (1) 請負業者：栗原工業（株）静岡営業所
- (2) **請負金額：62,895,000 円**
- (3) 工 期：平成 20 年 H 月 11 日～平成 21 年 1 月 30 日
- (4) 作業状況
  - ア 測量等の事前調査 11 月 18 日（火）10 時 30 分から開始
    - 埋込型滑走路末端灯の正確な位置を計測する「芯出し」に着手
  - イ 基礎工事 11 月 19 日（水）13 時から開始
    - 今回の工事のうち最も工事日数を要する埋込型滑走路末端灯の基礎となる間座の製作にあたって正確に舗装厚を把握する必要があるため、ジャストポイントでのテストボーリングを実施
  - ウ 製作工 11 月中旬から灯器、電源装置の製作に着手
  - エ 灯器設置工 12 月中旬から着手の見込み
    - 1 地上型滑走路末端灯器の設置は、  
12 月中旬から着手し、年内には設置完了予定
    - 2 埋込型滑走路末端灯については、来年 1 月初めから舗装切削、  
1 月下旬に灯器を設置予定
    - 3 工事工程については、できる限り短縮できるよう請負業者と調整していく

**2 静岡空港本体関連施設整備工事に伴う施工監理業務委託**

- (1) 受託業者：日本工営（株）静岡営業所
- (2) **請負金額：4,515,000 円**
- (3) 履行期間：平成 20 年 H 月 11 日～平成 21 年 1 月 30 日
- (4) 作業状況：航空灯火追加工事の作業に伴い施工監理を実施中

**3 静岡空港本体関連施設整備工事（滑走路標識工）**

- (1) 請負業者：日本道路（株）静岡営業所
- (2) **請負金額：11,655,000 円**（11 月 28 日入札）
- (3) 工 期：平成 20 年 12 月 2 日～平成 21 年 1 月 30 日

